

Niederschrift
über die Sitzung Nr.9 des Bau- und Planungsausschusses
am 13.12.2018, 19.30 – 21.30Uhr

Anwesend: Bernd Führer, Dieter Petzold, Tanja Muhr, Klaus Schneider, Horst Manske, Maik Hollstein

Entschuldigt: Hartmut Bock

Gemeindevorstand: Carl Christoph Möller, Bürgermeister; Georg Pfromm, Gemeindevorstand

Verwaltung: Andrew Schäfer, Bauabteilung

1. Wahl des Schriftführers

Der Vorsitzende schlägt für die Wahl des Schriftführers für den Bau- und Planungsausschuss Herrn Andrew Schäfer, Mitarbeiter der Bauabteilung vor. Die Wahl erfolgt einstimmig.

Beschluss

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Schenklengsfeld beschließt Herrn Andrew Schäfer, Mitarbeiter der Bauabteilung die Aufgabe des Schriftführers für die Ausschusssitzungen zu übertragen.

6 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

2. Sachstandsbericht zur Sanierung des Rathauses

Der Bürgermeister erläutert den aktuellen Stand zur ruhenden Rathaussanierung. Auf Anfrage von Herrn Führer zu den augenblicklich angefallen Kosten wird auf die an der Vorlage befindliche Aufstellung verwiesen.

3. Bericht zu den laufenden Baumaßnahmen und Vorschau auf künftige Bautätigkeiten

Herr Schäfer gibt einen Sachstandsbericht zu den aktuellen Baumaßnahmen.

Schenklengsfeld, Konroder Str./Pfarrtor

- 12/2018 Fertiggestellt, Restleistungen im Frühjahr 2019
- VOB Abnahme 20.12.2018

- Danach erfolgt die Freigabe des Verkehrs
- Deckschicht der Straße „Fraukirch“ wird im Frühjahr 2019 eingebaut
- Instandsetzung der Umfahrung erfolgt im Frühjahr 2019, der Ausführungsumfang wird dem Ausschuss vorher zur Freigabe bekannt gegeben

Wüstfeld, Erdmannroder Str.

- Fertigstellung bis zur Straße „Alte Schule“
- Fertigstellung der Grundstückseinfriedungen in diesem Bereich
- Das Umfeld DGH und die Bushaltestelle werden im Frühjahr 2019 fertiggestellt
- Die Baustelle wird ab März 2019, je nach Witterung weitergeführt
- Die Anlieger kommen zu ihren Grundstücken, die Straße ist nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben

Hilmes, K9

- Fertigstellung ohne Deckschicht bis Mitte der Ortslage
- Der Kanal ist neu bis Forstweg verlegt
- vom Forstweg bis Borngasse ist die Decke unbefestigt aber geschottert und eingeschränkt befahrbar
- Die Baustelle wird ab März 2019, je nach Witterung weitergeführt
- Die Anlieger kommen zu ihren Grundstücken, die Straße ist nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben

DRS Schacht Hilmes

- Der Schacht und die Umbindung der Wasserleitung sind ausgeführt
- Die Elektroinstallation muss noch fertig gestellt werden und anschließend die Anbindung an das Stromnetz
- Die Schieberkreuze am Hochbehälter Bauchwald wurden in diesem Zuge erneuert

Maßnahmen die in 2019 und darüber hinaus beginnen werden

Dies betrifft die Kanalbauarbeiten im Zuge der finanziellen Förderung zur Eigenkontrollverordnung in den Ortsteilen Landershausen, Wehrshausen, Hilmes und in Schenklengsfeld.

Das Sportlerheim TSV Schenklengsfeld wird weitergeführt die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 geplant.

4. Anfragen

Herr Klaus Schneider fragt zum Sachstand der Überprüfung der verbauten Elektromaterialien im TSV Vereinsheim an. Herr Schäfer führt aus, dass die Prüfung

im Februar erfolgen wird und dann eine entsprechende Information an den Ausschuss ergeht.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters 'B' and 'F'.

Bernd Führer, Vorsitzender

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'A' and 'S'.

Andrew Schäfer, Schriftführer